

Projektplan

Stand: 27.05.2018

Maßnahme	Beginn	Ende
Bauantrag Gemeindehaus	begonnen	04.06.2018
Bauantrag Kita-Ausweichstandort (Pfarrhaus)	begonnen	31.08.2018
Planungsarbeiten infolge der dgf. Vor-Abstimmung wegen Art und Form einer späteren 3. Gruppe	begonnen	02.07.2018
Planung der Gewerke	begonnen	10.09.2018
Ausschreibung Kita-Containerraum	31.08.2018	29.10.2018
Ausschreibung Baumaßnahmen Gemeindehaus	10.09.2018	03.12.2018
Umbau des Pfarrhauses und Vorbereitung für die Stellung der Container	01.09.2018	18.02.2019
Lieferung des Kita-Container	18.02.2019	
Umzug der KiTa in das Pfarrhaus bzw. in die Containerlösung	19.02.2019	04.03.2019
Baubeginn Gemeindehaus	18.03.2019	
Ende Baumaßnahme (ohne Außengelände und Einrichtung)		13.01.2020
Neueinrichtung, Rückumzug Kita, Gemeindehaus	13.01.2020	27.01.2020
Wiederinbetriebnahme Gemeindezentrum	28.01.2020	
Spätere Wiederinbetriebnahme bei Berücksichtigung von erkennbaren Zeitrissen	22.04.2020	